



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MOLOACÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Período: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 111 MOLOACÁN
Punto de Financiamiento: FEMOF
Presupuesto Autorizado: 17,965,542.00

Hoja: 24/103/19
Fecha de Actualización: 24/10/2019

Programa Subprograma Tipo			Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones			
			Física		Financiera																																	Unidad de Medida	Aprobados	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros						
SC 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO DE VILLA GUADALUPE MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.	30111000 8	100.00	03/04/2019 01/09/2019	100.00	12/04/2019 14/09/2019	415,266.21	415,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,266.21	415,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,266.21	415,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,266.21	415,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 340.00	de 3	
3019 30 111 0001																																				PERSONA 45.00				
SC 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES NEGRETTE Y BENTU JUAREZ DE VILLA GUADALUPE MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.	30111000 8	85.00	06/07/2019 39.89		15/09/2019	1,234,541.09	1,234,541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,616.00	492,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,616.00	492,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,616.00	492,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 850.00		
3019 30 111 0002																																				PERSONA 75.00				
SC 01	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVO TEAPA DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.	30111001 1	100.00	13/07/2019 12/09/2019	100.00	31/07/2019 21/09/2019	524,546.06	524,546.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,546.00	524,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,546.00	524,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,546.00	524,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO 1.00		
3019 30 111 0004																																				PERSONA 130.00				
SC 04	MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL KM 39 DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.	30111001 0	100.00	06/07/2019 22/09/2019	100.00	05/07/2019 05/07/2019	175,419.54	175,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,419.54	175,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,419.54	175,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,419.54	175,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE 1.00		
3019 30 111 0005																																				PERSONA 90.00				
SD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO DE VILLA GUADALUPE MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.	30111000 8	100.00	03/04/2019 01/09/2019	100.00	12/04/2019 14/09/2019	764,757.07	764,757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,757.07	764,757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,757.07	764,757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,757.07	764,757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 340.00		
3019 30 111 0006																																				PERSONA 45.00				
SD 01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUMAL DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUA PLATA S DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.	30111017 0	100.00	15/07/2019 29/09/2019	100.00	18/08/2019 15/09/2019	549,469.06	549,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,469.00	549,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,469.00	549,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,469.00	549,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 71.00		
3019 30 111 0009																																				PERSONA 50.00				
SJ 01	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR IGNACIO GONZALEZ PACHECO CLAVE 30032379 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOLOACÁN, VER.	30111003 1	100.00	02/07/2019 01/07/2019	100.00	17/08/2019 31/07/2019	169,439.86	169,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,439.86	169,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,439.86	169,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,439.86	169,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO 1.00		
3019 30 111 0010																																				ALUMNO 35.00				
SJ 01	MEJORAMIENTO DE PREESCOLAR AGUSTIN DE ITURBIDE CLAVE 30034277 EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PALMA SCA MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.	30111012 1	100.00	08/07/2019 03/09/2019	100.00	04/08/2019 11/09/2019	391,718.58	391,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,718.58	391,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,718.58	391,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,718.58	391,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO 20.00		
3019 30 111 0011																																				ALUMNO 20.00				
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTERO ROJ CLAVE 30031846 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOLOACÁN, VER.	30111020 1	85.00	27/07/2019	74.54	02/08/2019	766,451.10	766,451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,618.00	575,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,618.00	575,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,618.00	575,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO 100.00		
3019 30 111 0014																																				ALUMNO 100.00				
SE 01	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENTU JUAREZ PRIMERA ETAPA DE VILLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.	30111000 8	100.00	15/07/2019 16/09/2019	40.00	14/08/2019	833,633.51	833,633.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,453.40	333,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,453.40	333,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,453.40	333,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 0 687.27		
3019 30 111 0015																																				METRO CUADRADO 0 166.72				
SE 02	PAVIMENTACIÓN DEL CRUCE VIAL EN EL ALDEO DE LA COMUNIDAD DE VILLA GUADALUPE MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.	30111005 1	60.00	24/07/2019 59.82		12/08/2019	617,369.01	617,369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,338.00	364,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,338.00	364,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,338.00	364,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA 50.00		
3019 30 111 0016																																				PERSONA 50.00				

AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN, VER.
2018-2021
RESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN, VER.
2018-2021
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN, VER.
2018-2021
CONTRALORIA

SELLO DIGITAL: Pt740Q2W4ZHJqHXK/3Lrd0l1q6d4av2B8d7Bx7e5Hh9mH4zWVgpmwO152XVCNGLeqntnPJrKHgCEAHzzNHlgo2zllfFy80qzQ0oz3QXvuIX0lbZ18MTxsbMBEx6rNeWr8a47S7gVKSzYxVooeM/VfNTHAVRnV6zKus=

MOLOACÁN, VER.
2018-2021
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Fecha de aprobación: 24/10/2017

Programa Subprograma Tipo		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad		Localidad		Asignación Filio-Financiera		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desagregada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones		
								Folio		Financiero																																		
No. Obra						%	Fecha realice Inicio Término	%	Fecha realice Inicio Término	Costo Total	Fuente de financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas												
UB	b																																											
01																																												
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE POPOYLA MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111002	0	ELEJO POPOLTA	100.00	13/07/2019	13/09/2019	100.00	31/07/2019	16/09/2019	463,526.95	463,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,526.95	463,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,526.95	463,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOJA	120.00										
SH	c																																											
02																																												
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA COLONIA DEL SAN JUAN DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111007	3	SAN JUAN DE LOS REYES (LOS CARMENES)	0.00			0.00			540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOJA	40.00										
SH	d																																											
02																																												
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111000	1	MOLCAGÁN	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOJA	60.00										
UP	e																																											
02																																												
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TIPOGRÁFICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111000	1	MOLCAGÁN	0.00			0.00			130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOJA	100.00										
DA	f																																											
01																																												
CAPACITACIÓN QUE FOMENTE LA FORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS POLÍAS MUNICIPALES	30111000	1	MOLCAGÁN	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOJA	52.00										
SJ	g																																											
02																																												
CONSTRUCCIÓN DE ALUJY BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERNÁNDEZ COXON GAYE DEPARTAMENTO EN LA COMUNIDAD DE TACOLANINGO MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111001	5	TACOLANINGO	100.00	30/07/2019	15/09/2019	60.00	05/07/2019		617,581.68	617,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,549.01	370,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,549.01	370,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	35.00										
SJ	h																																											
02																																												
MEJORAMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA TELECOMUNICACIÓN (CASA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, GAYE SECTOR PABO DE LA COMUNIDAD DE TACOLANINGO MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111001	4	TACOLANINGO	100.00	24/07/2019	08/09/2019	81.64	13/08/2019		306,154.00	306,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,577.60	251,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,577.60	251,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00										
SJ	i																																											
02																																												
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARINO GARCERAN GAYE DEPARTAMENTO DE VILLA GUAYAMA MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111000	8	GUAYAMA	60.00	09/09/2019		0.00			334,511.59	334,521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	195.00										
SD	j																																											
02																																												
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE LA CALLE MIGUEL ALBANY CARRETERA TACOLANINGO – GUAYAMA EN LA COMUNIDAD DE TACOLANINGO MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111001	4	TACOLANINGO	0.00			0.00			1,636,497.92	1,636,497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOJA	200.00										
SE	k																																											
02																																												
GUARNICIONES Y ENRIQUETAS DE LAS CALLES BENITO JUAREZ (MUNICIPIO ZAPATA) Y CALLE TERCERO DE LA LOCALIDAD DE TANCALANINGO MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111001	5	TANCALANINGO	66.00	15/07/2019		29.25	30/09/2019		1,263,207.05	1,263,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,335.00	378,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,335.00	378,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOJA	100.00										
SC	l																																											
01																																												
REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y AMPLIACIÓN DE AGUA EN EL EXO JARDIN GARDENAS DEL MUNICIPIO DE MOLCAGÁN, VER.	30111001		TACOLANINGO	100.00	30/09/2019	26/09/2019	0.00			219,967.20	219,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOJA	300.00										

 VICTORIA RAMÍREZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Firma y Sello

AYUNTAMIENTO
E MOLOCAN VER
2018-2021
RESIDENCIA

FELIX GOMEZ MUÑOZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO
DE MOLOACAN, VER
2018-2021
TESORERIA

ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE MOLOCAN, VER
2018-2021
CONTRALORIA

MARIO ENRIQUE GARCIA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: Pt740qQ2W4ZHUjqHXK/3Lrd011q6d4ay2BBd7BXP5SHh9H7h44gW1gwmnOT52XVCNGLdeqtnoPJrKHgCEAHzzNHlgo2zllfYf80qzQ0oz3QXvulX0lbZ18MTxsbMBEx6rNeWr8a4757gVkSKzyxVooeM/VfNTHHA vRnV6zKus=

MOLOACAN, VER
2018-2021
VOCAL DE CONTROL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MOLOACÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Período: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 111 MOLOACÁN
Fuente de Financiamiento: FPMOP
Presupuesto Autorizado: 17,965,842.00

Hoja: 24102019
Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desagregada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Físico		Financiero																										Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nº. Cbra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha real de Inicio	Fecha real de Término	%	Fecha real de Inicio	Fecha real de Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE OMPLEO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MEXICALAPA			30111001	SAN LORENZO MEXICALAPA	70.00	01/06/2019	08/09/2019	49.00	27/06/2019	637,989.75	607,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,546.40	403,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,546.40	403,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN, VER
2018-2021
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MOLOACÁN, VER
2018-2021
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN, VER
2018-2021
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN, VER
2018-2021
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MOLOACÁN

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2019

TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	111 MOLOACÁN
Fuente de Financiamiento:	FISMDF
Presupuesto Autorizado:	17,995,642.00

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: **24/10/2019**

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico			Financiero																												
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
							Inicio	Término		Inicio	Término																								
SC 01		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO DE VILLA CUICHAPA MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.		301110008	CUICHAPA	100.00	02/04/2019	01/06/2019	100.00	23/04/2019	14/06/2019	415,266.21	415,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,266.21	415,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,266.21	415,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	340.00	
2019	30	111	0001																												PERSONA	45.00			
SC 01		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES NEGRETE Y BENITO JUÁREZ DE VILLA CUICHAPA MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.		301110008	CUICHAPA	95.00	08/07/2019		39.99	15/08/2019		1,234,541.69	1,234,541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,816.00	493,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,816.00	493,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	650.00	1 de 3
2019	30	111	0002																												PERSONA	75.00			
SC 01		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVO TEAPA DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN VER.		301110001	NUEVO TEAPA	100.00	13/05/2019	12/06/2019	100.00	31/05/2019	21/06/2019	524,546.08	524,546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,546.00	524,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,546.00	524,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2019	30	111	0004																												PERSONA	130.00			
SC 04		MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL KM 39 DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.		301110010	KILOMETRO TREINTA Y NUEVE (EJIDO CUICHAPA)	100.00	08/05/2019	22/06/2019	100.00	05/07/2019	05/07/2019	175,419.54	175,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,419.54	175,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,419.54	175,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2019	30	111	0005																												PERSONA	90.00			
SD 01		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO DE VILLA CUICHAPA MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.		301110008	CUICHAPA	100.00	02/04/2019	01/06/2019	100.00	23/04/2019	14/06/2019	764,755.07	764,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,755.07	764,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,755.07	764,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	340.00	
2019	30	111	0006																												PERSONA	45.00			
SD 01		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE ACALAPA 1 DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.		301110170	ACALAPA UNO	100.00	15/05/2019	29/06/2019	100.00	19/06/2019	15/08/2019	540,489.08	540,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,489.00	540,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	71.00		
2019	30	111	0009																												PERSONA	50.00			
SJ 05		REHABILITACIÓN EN PREESCOLAR IGNACIO OROPEZA PACHECO, CLAVE 3001N1297H DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOLOACÁN, VER.		301110001	MOLOACÁN	100.00	02/05/2019	01/07/2019	100.00	17/06/2019	31/07/2019	160,439.96	160,439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,439.96	160,439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,439.96	160,439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	111	0010																												ALUMNO	35.00			
SJ 05		MEJORAMIENTO DE PREESCOLAR AGUSTIN DE ITURBIDE CLAVE 30K/N4277V EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PALMA SOLA MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.		301110121	NUEVA PALMA SOLA	100.00	08/05/2019	02/08/2019	100.00	04/06/2019	11/09/2019	391,718.58	391,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,718.58	391,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,718.58	391,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2019	30	111	0011																												ALUMNO	30.00			
SJ 02		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CLAVE 30EPRI1464D DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOLOACÁN, VER.		301110001	MOLOACÁN	85.00	27/05/2019		74.94	02/08/2019		768,451.10	768,451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,918.00	575,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,918.00	575,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	111	0014																												ALUMNO	100.00			
SE 01		REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA DE VILLA CUICHAPA, MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.		301110008	CUICHAPA	100.00	15/07/2019	16/09/2019	40.00	14/08/2019		833,633.51	833,633.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,453.40	333,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,453.40	333,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	687.27	
2019	30	111	0015																												PERSONA	230.00			
SE 02		PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJON IGNACIO ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MOLACÁN, VER.		301110001	MOLOACÁN	90.00	24/05/2019		59.02	15/06/2019		617,269.01	617,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,338.00	364,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,338.00	364,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	186.72	
2019	30	111	0016																												PERSONA	50.00			

VICTORIA RASGADO PÉREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

FELIX GOMEZ PIÑON
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

MARIO ENRIQUE GARCÍA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MOLOACÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 111 MOLOACÁN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 17,995,642.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico			Financiero																													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
UB 01 b		REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE POPOTLA, MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110020	EJIDO POPOTLA	100.00	13/05/2019	12/06/2019	100.00	31/05/2019	25/06/2019								463,528.95	463,528.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,528.95	463,528.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	2 de 3
2019	30	111	0018																														PERSONA	500.00		
SH 02 b		CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110073	SAN JUAN DE LOS REYES (LOS CAIMANES)	0.00			0.00			540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00		
2019	30	111	0019																														PERSONA	40.00		
SH 02 b		CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110001	MOLOACÁN	0.00			0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
2019	30	111	0020																														PERSONA	80.00		
U9 02 d		ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110001	MOLOACÁN	0.00			0.00			139,869.26	139,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1.00		
2019	30	111	0025																														PERSONA	100.00		
DI 07		CAPACITACIÓN QUE FOMENTE LA FORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS POLICÍAS MUNICIPALES			301110001	MOLOACÁN	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1.00		
2019	30	111	0027																														PERSONA	52.00		
SJ 02 g		CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30KPR0715W EN LA COMUNIDAD DE TACOMANGO DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110018	TACOMANGO	100.00	30/05/2019	15/09/2019	60.00	05/07/2019		617,581.68	617,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,549.01	370,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2019	30	111	0029																														ALUMNO	35.00		
SJ 05 n		MEJORAMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA TELESECUNDARIA JOSEA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30DTV0747D DE LA LOCALIDAD DE TLACUILOLAPAN, MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110014	TLACUILOLAPAN	100.00	24/06/2019	08/08/2019	81.64	12/08/2019		308,154.00	308,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,577.90	251,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	111	0030																														ALUMNO	150.00		
SJ 02 i		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30DPRS108Q DE VILLA CUICHAPA, MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110008	CUICHAPA	60.00	09/09/2019		0.00			334,521.50	334,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	111	0031																														ALUMNO	195.00		
SD 03 c		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CARRETERA TLACUILOLAPAN – CUICHAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLAPAN DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110014	TLACUILOLAPAN	0.00			0.00			1,636,407.92	1,636,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	243.93	
2019	30	111	0032																														PERSONA	200.00		
SE 02 g		GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE TRANCAS VIEJAS, MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110015	TRANCAS VIEJAS	99.00	15/07/2019		29.25	30/09/2019		1,293,207.05	1,293,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,335.00	378,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,611.44	
2019	30	111	0033																														PERSONA	300.00		
SC 01 c		REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110014	TLACUILOLAPAN	100.00	30/08/2019	29/09/2019	0.00			219,657.00	219,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2019	30	111	0034																														PERSONA	300.00		

VICTORIA RASGADO PÉREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

FELIX GOMEZ PIÑÓN
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

MARIO ENRIQUE GARCÍA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MOLOACÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 111 MOLOACÁN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 17,995,642.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico			Financiero																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	
							Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110013	SAN LORENZO MEZCALAPA	70.00	01/08/2019	49.99	27/08/2019	807,099.75	807,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,546.40	403,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,546.40	403,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
	c																																			
2019	30																																		111	0035
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110006	EJIDO ARROYO BLANCO (EL ÁGATA)	100.00	02/08/2019	01/09/2019	80.00	23/08/2019	994,230.52	994,230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,384.42	795,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,384.42	795,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.05		
	b																																			
2019	30																																		111	0036
SE	02	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA TRANCAS VIEJAS - TALCUILOLAPAN, MUNICIPIO DE MOLACÁN, VER.			301110015	TRANCAS VIEJAS	45.00	02/09/2019	43.93	18/09/2019	3,431,137.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,431,137.00	0.00	0.00	1,507,429.00	1,507,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,429.00	1,507,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	4,900.00			
	b																																			
2019	30																																	111	0037	
SJ	05	MEIORAMIENTO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE VILLA CUICHAPA, MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110008	CUICHAPA	10.00	09/09/2019	0.00		180,372.11	180,372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
	z																																			
2019	30																																	111	0038	
SG	06	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUICHAPA, DEL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110008	CUICHAPA	100.00	01/08/2019	09/09/2019	67.47	30/08/2019	434,482.43	434,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,171.00	293,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,171.00	293,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	3.00		
	b																																			
2019	30																																		111	0039
U9	01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS CON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MUNICIPIO DE MOLOACÁN, VER.			301110001	MOLOACÁN	80.00	01/08/2019	75.00	03/09/2019	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	4.00		
	b																																			
2019	30																																		111	0040
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											19,426,779.00	17,995,642.00	0.00	0.00	1,431,137.00	0.00	0.00	9,503,681.44	9,503,681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963,192.44	8,963,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

VICTORIA RASGADO PÉREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

FELIX GOMEZ PIÑON
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

MARIO ENRIQUE GARCÍA MALDONADO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello